

財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心 函

地 址：花蓮市文苑路12號6樓
電 話：03-8224614#321
傳 真：03-8224617
承辦人：黃偉麟

受文者：花蓮善牧中心

發文日期：中華民國101年10月4日

發文字號：(101)門善字第185號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：一、會議紀錄，紙本，3頁。一、會議簽到表，紙本，1頁。

主旨：檢送本中心擴充遷移安置處所(棕樹學園)新建工程第1次施工協調會議紀錄乙份，如附件。請查照！


說明：請依施工協調決議之管制時間，完成應辦事項；本中心將固定於每週四上午1030時，召開施工會議追蹤執行情形。

正本：銘興營造股份有限公司

副本：黃銘斌建築師事務所、花蓮善牧中心(均請查照)

董事長 林志明

■ 工地協調會會議紀錄		花蓮善牧中心擴充遷移安置處所(棕樹學園)新建工程		會議日期：101/10/04		頁數：1/3		
□ 施工說明會		編號：第 001 次		會議地點：花蓮縣私立善牧中心				
項次/日期	問題 (討論內容)	事務所：林宜富 銘興營造：黃惠周	決議 (處理方法)		預定	實際	比較	
			業主	執行單位 建築師				
1	1011004 工程已復工，整體工程進度表(含網圖)何時可提出？(開工前應提出)		請銘興營造配合於 101/10/19 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	1.4%	0%	-1.4%
2	1011004 工程已復工，工地工務所何時可設立？以利工地事務及進度之推行。另工地臨時用電及水是否已完善？		請銘興營造配合於 101/10/20 前完成工地工務所之設立。	黃偉麟	林宜富	黃惠周	101/10/	追蹤
3	1011004 施工計畫書、品質計畫書(修正二板)，何時可提出？本所第 2 次審查意見已於 101/9/20 回覆。(開工前應提出)		請銘興營造配合於 101/10/18 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃惠周	101/10/	追蹤
4	1011004 勞工安全衛生計畫書(修正一板)，何時可提出？本所第 1 次審查意見已於 101/9/4 回覆。(開工前應提出)		請銘興營造配合於 101/10/18 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃惠周	101/10/	追蹤
5	1011004 舊有建築物拆除前，請銘興營造應先做好敦親睦鄰及告知拆除作業之期程及每日工作時程，並做好拆除中安全保護及防污染措施，以維護作業安全、避免影響周邊鄰房及受罰(85 號屋主葉先生要求 1 樓全面蔽蔽)。		請銘興營造於舊有建築物拆除前應先做好敦親睦工作，並做好拆除中安全保護及防污染措施，以維護作業安全、避免影響周邊鄰房及受罰。	黃偉麟	林宜富	黃惠周		追蹤
6	1011004 請儘速提出工地周邊安全圍籬及環保清潔設施平面圖供核備，有關建築物周邊圍籬施工前，請銘興營造應先做好敦親睦鄰及告知協商好圍籬施作位置，以免影響周邊鄰房及檔土支撐、點井、止水灌漿等作業之施工。		請銘興營造配合於 101/10/20 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃惠周	101/10/	追蹤
7	1011004 工地圍籬應依規定設置警示燈及貼警告標誌，並請銘興營造做好工地出入口安全管理措施，以維安全。		請銘興營造配合依規定辦理。	黃偉麟	林宜富	黃惠周		追蹤
8	1011004 鄰房鑑定報告暨觀測保護計畫書，何時可提出？(開工前應提出)		請銘興營造配合於 101/10/20 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃惠周	101/10/	追蹤

■ 工地協調會議紀錄		花蓮善牧中心擴充遷移安置處所(棕櫚學園)新建工程		會議日期：101/10/04		頁數：2/3	
□ 施工說明會		編號：第 001 次		會議地點：花蓮縣私立善牧中心			
項次/日期	問題(討論內容)	決議(處理方法)	執行單位		期限(完成日期)	結果(成果追蹤)	
			業主	建築師	銘興營造		
9	地下室開挖擋土支撐及點井抽排水施工計畫書，何時可提出？(開工前應提出)	請銘興營造配合於101/10/15前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃惠周	101/10/	追蹤
10	何時可提出止水灌漿水泥配比相關資料供核備？	請銘興營造配合於101/10/15前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃惠周	101/10/	追蹤
11	營建剩餘土石方計畫書，何時可提出供事務所及業主用印，以免影響地下室開挖作業之進行？(地下室開挖前應報請主管機關核定)	請銘興營造配合於101/10/15前提出用印。	黃偉麟	林宜富	黃惠周	101/10/	追蹤
12	樓板工程施工計畫書、鋼筋工程/施工計畫書，何時可提出？	請銘興營造配合於101/10/15前提出送審。 	黃偉麟	林宜富	黃惠周	101/10/	追蹤
13	分項施工計畫書、施工圖、材料/設備送審時程管制表，何時可提出？	請銘興營造配合於101/10/15前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃惠周	101/10/	追蹤
14	何時可提出經TAF認證材料實驗室相關資料供核備？	請銘興營造配合於101/10/15前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃惠周	101/10/	追蹤
15	何時可提出混凝土預拌廠、混凝土配比相關資料供核備？	請銘興營造配合於101/10/15前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃惠周	101/10/	追蹤
16	何時可提出基礎鋼筋施工圖供核備？	請銘興營造配合於101/10/15前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃惠周	101/10/	追蹤
17	何時可提出水電、消防設備管型錄供核備？	請銘興營造配合於101/10/15前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃惠周	101/10/	追蹤
18	施工期間，營造廠應依各施工階段先行辦理自主檢查，並填寫自主檢查表送本所，業主核備後，才能進行後續作業。	請銘興營造配合依規定辦理。	黃偉麟	林宜富	黃惠周	101/10/	追蹤
19	主體結構體各階段混凝土澆灌前，除需提出相關資料送縣府建管課核備外，營造廠應先行提出各階段混凝土澆灌計畫送本所，業主核備後，才能進行澆灌作業。	請銘興營造配合依規定辦理。	黃偉麟	林宜富	黃惠周	101/10/	追蹤

■ 工地協調會議紀錄		花蓮善牧中心擴充遷移安置處所(棕樹學園)新建工程		會議日期：101/10/04		頁數：3/3	
□ 施工說明會		編號：第 001 次		會議地點：花蓮縣私立善牧中心			
項次/日期	問題(討論內容)	決議(處理方法)	業主	建築師	執行單位	期限(完成日期)	結果(成果追蹤)
20	1011004 本工程施工期間,請依規定定期提出施工日、週報表及月 工期檢討表送本所及業主核備。	請銘興營造配合依規定辦理。	黃偉麟	林宜富	銘興營造 黃惠周		
21	1011004 主任技師每月工程督導紀錄依規定填寫,各項施工查驗 紀錄及施工計畫,應依文書案件管理歸檔備查。	請銘興營造配合依規定辦理。	黃偉麟	林宜富	黃惠周		
22	1011004 本工程施工期間,將由花蓮縣政府、內政部兒童局及行 政院工程會組成施工查核小組實施2次工程查核,請銘 興營造及黃銘斌建築師事務所依規定受檢。	請銘興營造及黃銘斌建築師事務所配合依規定 辦理。	黃偉麟	林宜富	黃惠周		

施工單位確認：



監造單位確認：



業主確認：



花蓮善牧中心擴充遷移安置處所（棕樹學園）新建工程

工 地 會 議 紀 錄

註：本會議紀錄視同正式文件

一、時間：101年10月4日上午10時30分

二、地點：財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心

三、主持人：朱玉貴

四、出席參加會議單位代表人員：

參 加 單 位	簽 名
財團法人台灣基督教 門諾會附設花蓮縣私 立善牧中心	朱玉貴 黃偉輝
黃銘斌建築師事務所	林福
銘興營造股份 有限公司	曹嘉惠 蘇純玉 黃忠國 陳若榆 郭柏鈞 黃忠對
其他列席單位	

五、會議討論事項：詳工地協調會會議紀錄（如附件）

財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心 函

地 址：花蓮市文苑路 12 號 6 樓
電 話：03-8224614#321
傳 真：03-8224617
承辦人：黃偉麟

受文者：花蓮善牧中心

發文日期：中華民國 101 年 10 月 11 日

發文字號：(101)門善字第 196 號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：一、會議紀錄，紙本，3 頁。一、會議簽到表，紙本，1 頁。

主旨：檢送本中心擴充遷移安置處所(棕樹學園)新建工程第 2 次施工協調會議紀錄乙份，如附件。請查照！

說明：

- 一、截至本週四施工進度：預定 1.11%，實際 0%，落後-1.11%。
- 二、本次會議紀錄第 1、11、14 及 15 項，因未依第 1 次管制時間，提送相關計畫或文件送審，請 貴公司確依第 2 次展延時間辦理；倘若仍無法按時提送，造成工程進度延宕 15%以上，本中心將依合約第十六條規定終止解除契約，並報請主管機關給予停權處分。
- 三、基於開工前(101 年 8 月 2 日簽約迄今)，應完成而未完成之行政程序(如會議紀錄第 1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、14、15)，造成最後法定開工後，工地卻無法施作；請 貴公司加速上開行政作業程序，以利施工面展開。

正本：銘興營造股份有限公司

副本：黃銘斌建築師事務所、花蓮善牧中心(均請查照)


董事長林志明

■ 工地協調會會議紀錄		花蓮善牧中心擴充遷移安置處所 (棕樹學園) 新建工程		會議日期：101/10/11		頁數：1/4	
□ 施工說明會		編號：第 002 次		會議地點：花蓮縣私立善牧中心			
項次/日期	問題 (討 論 內 容)	決 議 (處 理 方 法)	執行單位		實 際 期 限 (完成日期)	比 較 結 果 (成果 追蹤)	
			業 主	建 築 師			
	主 席：黃偉麟 業 主：黃偉麟	事 務 所：林宜富 銘興營造：黃忠義	施 工 進 度 概 況 (101/10/11)	預 定 1.11%	實 際 0%	-1.11%	
1	1011004 工程已復工，整體工程進度表 (含網圖) 何時可提出？ (開工前應提出) 同上，101/10/8 已提出。	請銘興營造配合於 101/10/9 前提出送審。 第二次送審期限 10/10/16 事務所審查中。(缺文件送審單、進度網圖，進度表上應顯示累積工作天數、每月完成金額，請加蓋大小章及專任工程人員或工地主任簽名)	黃偉麟 林宜富	黃忠義	101/10/09	追蹤	
2	1011004 工程已復工，工地事務所何時可設立？以利工地事務及進度之推行。另工地臨時用電及水是否已完善？	請銘興營造配合於 101/10/20 前完成工地事務所之設立。	黃偉麟 林宜富	黃忠義	101/10/20	追蹤	
3	1011004 施工計畫書、品質計畫書 (修正二板)，何時可提出？本所第 2 次審查意見已於 101/9/20 回覆。(開工前應提出) 同上，101/10/8 已提出。	請銘興營造配合於 101/10/8 前提出送審。 事務所審查中。	黃偉麟	黃忠義	101/10/08	追蹤	
4	1011004 勞工安全衛生計畫書 (修正一板)，何時可提出？本所第 1 次審查意見已於 101/9/4 回覆。(開工前應提出) 同上，101/10/8 已提出。	請銘興營造配合於 101/10/8 前提出送審。 事務所審查中。	黃偉麟	黃忠義	101/10/08	追蹤	
5	1011004 舊有建築物拆除前，請銘興營造應先做好敦親睦鄰及告知拆除作業之期程及每日工作時程，並做好拆除中安全保護及防污染措施，以維護作業安全、避免影響周邊鄰房及受罰 (85 號屋主葉先生要求 1 樓全面掀板)。	請銘興營造於舊有建築物拆除前應先做好敦親睦工作，並做好拆除中安全保護及防污染措施，以維護作業安全、避免影響周邊鄰房及受罰。	黃偉麟 林宜富	黃忠義 黃忠義	101/10/08	追蹤	

■ 工地協調會議紀錄		花蓮善牧中心擴充遷移安置處所 (棕樹學園) 新建工程		會議日期：101/10/11		頁數：2/4	
□ 施工說明會		編號：第 002 次		會議地點：花蓮縣私立善牧中心			
項次/日期	問題 (討 論 內 容)	決 議 (處 理 方 法)	業 主	建 築 師	銘 興 營 造	期 限 (完成日期)	結 果 (成果追蹤)
6	請儘速提出工地周邊安全圍籬及環保清潔設施 (含簡易洗車台) 平面圖供核備, 有關建築物周邊圍籬施工前, 請銘興營造應先做好致親睦鄰及告知協高好圍籬施作位置, 以免影響周邊鄰房及檔土支撐、點井、止水灌漿等作業之施工。	請銘興營造配合於 101/10/20 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/20	追蹤
7	工地圍籬應依規定設置警示燈及貼警告標誌, 並請銘興營造做好工地出入口安全管理措施, 以維安全。	請銘興營造配合依規定辦理。	黃偉麟	林宜富	黃忠義		追蹤
8	鄰房鑑定報告暨觀測保護計畫書, 何時可提出? (開工前應提出)	請銘興營造配合於 101/10/20 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/20	追蹤
9	地下室開挖擋土支撐及點井抽排水施工計畫書, 何時可提出? (開工前應提出)	請銘興營造配合於 101/10/15 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/15	追蹤
10	何時可提出止水灌漿水泥配比相關資料供核備?	請銘興營造配合於 101/10/15 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/15	追蹤
11	營建剩餘土石方計畫書, 何時可提出供事務所及業主用印, 以免影響地下室開挖作業之進行? (地下室開挖前應報請主管機關核定)	請銘興營造配合於 101/10/10 前提出用印。 延至 101/10/16 提出計畫書送監造及業主轉副署用印。				101/10/10	
12	同上, 尚未提出。	請銘興營造配合於 101/10/10 前提出用印。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/10	追蹤
13	模板工程施工計畫書、鋼筋工程施工計畫書, 何時可提出?	請銘興營造配合於 101/10/30 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/30	追蹤
14	分項施工計畫書、施工圖、材料/設備送審時程管制表, 何時可提出?	請銘興營造配合於 101/10/30 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/30	追蹤
14	何時可提出經 TAF 認證材料實驗室相關資料供核備?	請銘興營造配合於 101/10/10 前提出送審。				101/10/10	
14	同上, 尚未提出。	請銘興營造配合於 101/10/16 前提出送審。 延至	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/10	追蹤

■ 工地協調會會議紀錄		花蓮善牧中心擴充遷移安置處所 (棕樹學園) 新建工程		會議日期：101/10/11		會議地點：花蓮縣私立善牧中心		頁數：3/4	
□ 施工說明會		編號：第 002 次		決議 (處理方法)		執行單位		期限 (完成日期)	
項次/日期	問題 (討論內容)	決議 (處理方法)	業主	建築師	銘興營造	期限 (完成日期)	結果 (成果追蹤)		
15	何時可提出混凝土預拌廠、混凝土配比相關資料供核備？ 同上，尚未提出。	請銘興營造配合於 101/10/10 前提出送審。 延至 10/10/30 提出送審 請銘興營造配合於 101/10/30 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/10	追蹤		
16	何時可提出基礎鋼筋施工圖供核備？	請銘興營造配合於 101/10/30 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/30	追蹤		
17	何時可提出水電、消防設備管材型錄供核備？	請銘興營造配合於 101/10/30 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/30	追蹤		
18	施工期間，營造廠應依各施工階段先行辦理自主檢查，並填寫自主檢查表送本所。業主核備後，才能進行後續作業。	請銘興營造配合依規定辦理。	黃偉麟	林宜富	黃忠義		追蹤		
19	主體結構體各階段混凝土澆灌前，除需提出相關資料送縣府建管課核備外，營造廠應先行提出各階段混凝土澆灌計畫送本所。業主核備後，才能進行澆灌作業。	請銘興營造配合依規定辦理。	黃偉麟	林宜富	黃忠義		追蹤		
20	本工程施工期間，請依規定定期提出施工日、週報表及月工期檢討表送本所及業主核備。	請銘興營造配合依規定辦理。	黃偉麟	林宜富	黃忠義		追蹤		
21	主任技師每月工程督導紀錄依規定填寫，各項施工查驗紀錄及施工計畫，應依文書案件管理歸檔備查。	請銘興營造配合依規定辦理。	黃偉麟	林宜富	黃忠義		追蹤		
22	本工程施工期間，將由花蓮縣政府、內政部兒童局及行政院工程會組成施工查核小組實施 2 次工程查核，請銘興營造及黃銘斌建築師事務所依規定受檢。	請銘興營造及黃銘斌建築師事務所配合依規定辦理。	黃偉麟	林宜富	黃忠義		追蹤		
23	請向設計單位取有圖框及簽字之第二原圖紙，製作機電及建築 A0 施工藍晒圖各 4 份(業主 1 份、工務所 3 份)，供施工及查驗使用。	請銘興營造協調黃銘斌建築師事務所，取得第二原圖紙並於 101/10/20 前完成藍晒圖製作。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/20	追蹤		


■ 工地協調會議紀錄		花蓮善牧中心擴充遷移安置處所 (棕樹學園) 新建工程		會議日期：101/10/11		頁數：4/4	
□ 施工說明會		編號：第 002 次		會議地點：花蓮縣私立善牧中心			
項次/日期	問題 (討 論 內 容)	決 議 (處 理 方 法)	執 行 單 位			期 限 (完成日期)	結 果 (成與 追蹤)
			業 主	建 築 師	銘 興 營 造		
24 1011011	本工程一、四樓對調變更設計，已奉主管機關核定在案，請設計單位及業主儘速與施工單位完成變更設計續約，以利施工面展開。	請業主於101/10/30前，分別與監造、施工單位完成變更設計續約。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/30	追蹤

施工單位確認： 

監造單位確認：



業主確認：



花蓮善牧中心擴充遷移安置處所（棕樹學園）新建工程 工地會議紀錄（第2次）

註：本會議紀錄視同正式文件

一、時間：101年10月11日上午10時30分

二、地點：財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心

三、主持人：_____

四、出席參加會議單位代表人員：

參加單位	簽名
財團法人台灣基督教 門諾會附設花蓮縣私 立善牧中心	黃偉傑
黃銘斌建築師事務所	林之嘉
銘興營造股份 有限公司	郝柏翔
其他列席單位	

五、會議討論事項：詳工地協調會會議紀錄（如附件）

財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心 函

地 址：花蓮市文苑路 12 號 6 樓
電 話：03-8224614#321
傳 真：03-8224617
承辦人：黃偉麟

受文者：花蓮善牧中心

發文日期：中華民國 101 年 10 月 18 日

發文字號：(101)門善字第 201 號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：一、會議紀錄，紙本，4 頁。一、會議簽到表，紙本，1 頁。

主旨：檢送本中心擴充遷移安置處所(棕樹學園)新建工程第 3 次施工協調會議紀錄乙份，如附件。請查照！

說明：

- 一、截至本週四施工進度：預定 1.66%，實際 0%，落後-1.66%。
- 二、本次會議紀錄第 1、2、4、及 10 項等送審文件，雖依第 2 次管制時間送達；惟仍有部分內容需修訂，請 貴公司確依監造單位之審查意見補正。
- 三、會議中提出「基地南側界址未確認」及「基地東北側鄰房影響地下室鋼軌樁施作」等問題，請 貴公司填具工地問題反映表（含解決方案），送監造單位審查後轉業主審定。

正本：銘興營造股份有限公司

副本：黃銘斌建築師事務所、花蓮善牧中心（均請查照）

董事長 林志明


■ 工地協調會會議紀錄		花蓮善牧中心擴充遷移安置處所(棕樹學園)新建工程		會議日期：101/10/18		頁數：1/4	
□ 施工說明會		編號：第 03 次		會議地點：花蓮縣私立善牧中心			
主席：黃偉麟		事務所：林宜富		施工進度概況		實際	
業主：黃偉麟		銘興營造：黃忠義		(101/10/18)		0%	
		決議(處理方法)		執行單位		期限(完成日期)	
問題(討論內容)		建築師		銘興營造		結果(成果追蹤)	
項次/日期		業主		業主		追蹤	
1	1011004 1011011 1011018	工程已復工，整體工程進度表(含網圖)何時可提出？ 同上，101/10/8 已提出。 同上，第二次修正尚未提出。	請銘興營造配合於 101/10/9 前提出送審。 第二次送審期限 101/10/16。(缺文件送審單、進度網圖，應顯示累積工作天數、月完成金額，請蓋大小章及專任工程人員或工地主任簽名)	黃偉麟 林宜富	黃忠義	101/10/09 101/10/16 101/10/15	追蹤
2	1011004	工程已復工，工地事務所何時可設立？以利工地事務及進度之推行。另工地臨時用電及水是否已完善？	請銘興營造配合於 101/10/20 前完成工地事務所之設立。	黃偉麟 林宜富	黃忠義	101/10/20	追蹤
3	1011004 1011011 1011018	施工計畫書、品質計畫書(修正二板)，何時可提出？ 事務所第 2 次審查意見已於 101/9/20 回覆。 同上，101/10/8 已提出。 事務所第 3 次審查意見已於 101/10/16 於事務所詳細告知蕭小姐，何時可修正完成提出。	請銘興營造配合於 101/10/8 前提出送審。 事務所審查中。 請銘興營造配合於 101/10/15 前修正完成提出。	黃偉麟 林宜富	黃忠義	101/10/08 101/10/15	追蹤
4	1011004 1011011 1011018	勞工安全衛生計畫書(修正一板)，何時可提出？ 同上，101/10/8 已提出。 事務所第 2 次審查意見已於 101/10/16 於事務所詳細告知蕭小姐，何時可修正完成提出。	請銘興營造配合於 101/10/8 前提出送審。 事務所審查中。 請銘興營造配合於 101/10/15 前修正完成提出。	黃偉麟 林宜富	黃忠義	101/10/08 101/10/15	追蹤
5	1011004	舊有建築物拆除前，請銘興營造應先做好敦親睦鄰，並做好拆除中安全保護及防污染措施，以維護作業安全、避免影響鄰房(85 號屋主葉先生要求 1 樓全面遮蔽)。	請銘興營造於舊有建築物拆除前應先做好敦親睦工作，並做好拆除中安全保護及防污染措施，以維護作業安全、避免影響鄰房及受罰。	黃偉麟 林宜富	黃忠義	(建物已拆)	結案

■ 工地協調會議紀錄		花蓮善牧中心擴充遷移安置處所 (棕樹學園) 新建工程		會議日期：101/10/18		頁數：2/4	
□ 施工說明會		編號：第 03 次		會議地點：花蓮縣私立善牧中心			
項次/日期	問題 (討論內容)	決議 (處理方法)	業主	建築師	銘興營造	期限 (完成日期)	結果 (成果追蹤)
6	請儘速提出工地周邊安全圍籬及環保清潔設施 (含簡易洗車台) 平面圖供核備, 有關建築物周邊圍籬施工前, 請銘興營造應先做好致親睦鄰及告知協商好圍籬施作位置, 以免影響周邊鄰房及檔土支撐、點井、止水灌漿等作業之施工。	請銘興營造配合於 101/10/20 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/20	追蹤
7	工地圍籬應依規定設置警示燈及貼警告標誌, 並請銘興營造做好工地出入口安全管制措施, 以維安全。	請銘興營造配合依規定辦理。	黃偉麟	林宜富	黃忠義		追蹤
8	鄰房鑑定報告暨觀測保護計畫書, 何時可提出? (開工前應提出) 鄰房鑑定報告書已於 101/10/17 提出。	請銘興營造配合於 101/10/20 前提出送審。 事務所審查中。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/20	追蹤
9	地下室開挖擋土支撐及點井抽排水施工計畫書, 何時可提出? (開工前應提出) 同上, 尙未提出。	請銘興營造配合於 101/10/15 前提出送審。 請銘興營造儘速配合於 101/10/15 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/15 101/10/18	追蹤
10	何時可提出止水灌漿水灰配比相關資料供核備? 已於 101/10/12 提出。事務所已於 101/10/16 於事務所將審查意見告知蕭小姐, 何時可修正完成提出。	請銘興營造配合於 101/10/15 前提出送審。 請銘興營造儘速配合於 101/10/15 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/15 101/10/15	追蹤
11	營建剩餘土石方計畫書, 何時可提出供事務所及業主用印, 以免影響地下室開挖作業之進行? 已於 10 月 12 日提出用印, 何時主管機關核定?	請銘興營造配合於 101/10/10 前提出用印。 延至 101/10/12 提出計畫送監造及業主副署用印。 請銘興營造掌握時效, 以免影響地下室開挖。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/10 101/10/16 101/10/17	追蹤
12	樓板工程施工計畫書、鋼筋工程施工計畫書, 何時可提出?	請銘興營造配合於 101/10/30 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/30	追蹤


■ 工地協調會會議紀錄		花蓮善牧中心擴充遷移安置處所(棕櫚學園)新建工程		會議日期：101/10/18		頁數：3/4	
□ 施工說明會		編號：第 03 次		會議地點：花蓮縣私立善牧中心			
項次/日期	問題(討論內容)	決議(處理方法)	執行單位		期限(完成日期)	結果(成果追蹤)	
			業主	建築師	銘興營造		
13	1011004 分項施工計畫書、施工圖、材料/設備送審時程管制表，何時可提出？	請銘興營造配合於 101/10/30 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/30	追蹤
14	1011004 何時可提出經 TAF 認證材料實驗室相關資料供核備？	請銘興營造配合於 101/10/10 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/10	追蹤
15	1011011 同上，尚未提出。	延至 101/10/16 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/16	追蹤
16	1011018 已於 101/10/12 提出。	事務所已於 101/10/15 回覆同意備查。					
17	1011004 何時可提出混凝土預拌廠、混凝土配比資料供核備？	請銘興營造配合於 101/10/10 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/10	追蹤
18	1011011 同上，尚未提出。	延至 101/10/30 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/30	追蹤
19	1011018 已於 101/10/17 提出。	事務所審查中。					
20	1011004 何時可提出基礎鋼筋施工圖供核備？	請銘興營造配合於 101/10/30 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/30	追蹤
21	1011004 何時可提出水電、消防設備管型錄供核備？	請銘興營造配合於 101/10/30 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/30	追蹤
22	1011004 施工期間，營造廠應依各施工階段先行辦理自主檢查，並填寫自主檢查表送本所。業主核備後，才能進行後續作業。	請銘興營造配合依規定辦理。	黃偉麟	林宜富	黃忠義		結案
23	1011004 主體結構暨各階段混凝土澆灌前，除需提出相關資料送縣府建管課核備外，營造廠應先行提出各階段混凝土澆灌計畫送本所。業主核備後，才能進行澆灌作業。	請銘興營造配合依規定辦理。	黃偉麟	林宜富	黃忠義		結案
24	1011004 本工程施工期間，請依規定定期提出施工日、週報表及月工期檢討表送本所及業主核備。	請銘興營造配合依規定辦理。	黃偉麟	林宜富	黃忠義		結案
25	1011004 主任技師每月工程督導紀錄依規定填寫，各項施工查驗紀錄及施工計畫，應依文書案件管理歸檔備查。	請銘興營造配合依規定辦理。	黃偉麟	林宜富	黃忠義		結案

■ 工地協調會議紀錄		花蓮善牧中心擴充遷移安置處所 (棕樹學園) 新建工程		會議日期：101/10/18		頁數：4/4	
□ 施工說明會		編號：第 03 次		會議地點：花蓮縣私立善牧中心			
項次/日期	問題 (討論內容)	決議 (處理方法)	業主	建築師	銘興營造	期限 (完成日期)	結果 (成果追蹤)
22	1011004 本工程施工期間，將由花蓮縣政府、內政部兒童局及行政院工程會組成施工查核小組實施 2 次工程查核，請銘興營造及黃銘斌建築師事務所依規定受檢。	請銘興營造及黃銘斌建築師事務所配合依規定辦理。	黃偉麟	林宜富	黃忠義		結案
23	1011011 請向設計單位取有圖框及簽字之第二原圖紙，製作機電及建築 A0 施工藍晒圖各 4 份(業主 1 份、工務所 3 份)，供施工及查驗使用。	請銘興營造協調黃銘斌建築師事務所，取得第二原圖紙並於 101/10/20 前完成藍晒圖冊製作。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/20	追蹤
24	1011011 本工程一、四樓對調整更設計，已奉主管機關核定在案，請設計單位及業主儘速與施工單位完成變更設計續約，以利施工面展開。	請業主於 101/10/30 前，分別與監造、施工單位完成變更設計續約。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/30	追蹤
25	1011018 本工程合約內之詳細價目表，第壹項發包工程費、第一項建築工程 第 B 項結構工程第 5、6 項 2000psi 及 3000psi 預拌混凝土 (含澆置)，使用廠牌規定為台泥、亞泥、國產或同級品。	依本工程合約施工說明書第一章第 630 節同等品替代規定：「工程材料同等品使用，係因工期長而有新產品或新工法出現時，或契約所訂之廠牌缺貨、不生產時，經函報主辦機關審可後替代之」；請銘興營造公司依該施工章節規定辦理。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/30	追蹤
26	1011018 本工程施工期限，為限期完工 (自開工日起，500 個日曆天完工)，因非工作天計算，所有天數均算工期 (特定因素除外)，故每月工期檢討表，不需要填報。	請銘興營造公司依本工程合約施工約定權責分工表，填報「施工日誌」及「施工週報表」各 3 份，於每週一中午前將上週「施工日誌」及「施工週報表送監造單位副署後，送業主乙份備查。	黃偉麟	林宜富	黃忠義		追蹤
27	1011018 本工程最後法定開工日為 101 年 9 月 28 日，何時取得主管機關同意申報開工。	請銘興營造公司依本工程合約施工約定權責分工表，掌握管制執行，以免造成建造執照失效。	黃偉麟	林宜富	黃忠義		追蹤

施工單位確認：  謝欣沂

監造單位確認：  林宜富

業主確認：

 黃偉麟
Page 4 of 4

花蓮善牧中心擴充遷移安置處所（棕樹學園）新建工程 工地會議紀錄（第3次）

註：本會議紀錄視同正式文件

一、時間：101年10月18日上午10時30分

二、地點：財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心

三、主持人：_____

四、出席參加會議單位代表人員：

參加單位	簽名
財團法人台灣基督教 門諾會附設花蓮縣私 立善牧中心	黃德麟
黃銘斌建築師事務所	林信良
銘興營造股份 有限公司	廖柏翔 蕭純玉 謝秋婷
其他列席單位	

五、會議討論事項：詳工地協調會會議紀錄（如附件）

財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心 函

地 址：花蓮市文苑路 12 號 6 樓
電 話：03-8224614#321
傳 真：03-8224617
承辦人：黃偉麟

受文者：花蓮善牧中心

發文日期：中華民國 101 年 10 月 26 日

發文字號：(101)門善字第 206 號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：一、會議紀錄，紙本，4 頁。一、會議簽到表，紙本，1 頁。

主旨：檢送本中心擴充遷移安置處所(棕樹學園)新建工程第 4 次施工協調會議紀錄乙份，如附件。請查照！

說明：

- 一、截至本週四施工進度：預定 2.22%，實際 0%，落後-2.22%。
- 二、本次會議紀錄第 1、3、4 項，整體工程進度表(含施工網狀圖)、施工計畫書、品質計畫書及勞安衛計畫書等，已送審多次未審定，請 貴公司速派員至監造單位會同作業補正，以利送審文件審定。
- 三、另會議紀第 2、8、10、21 項，工務所未設立、地下室開挖擋土支撐及點井抽排水施工計畫迄未送審、營建剩餘土石方計畫主管機關未核定、施工日誌及施工週報表迄未填報等應辦事項，已影響施工面展開，請 貴公司加強管制辦理。
- 四、本工程基地東南側與鄰地交接處，現況鄰房排水無法渲洩，請 貴公司查明妥處，以利地下室開挖。

正本：銘興營造股份有限公司

副本：黃銘斌建築師事務所、財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心(均請查照)

董事長 林志明

■ 工地協調會會議紀錄		花蓮善牧中心擴充遷移安置處所(棕樹學園)新建工程				會議日期：101/10/25				
□ 施工說明會		編號：第 04 次				會議地點：花蓮縣私立善牧中心				
主席：黃偉麟		事務所：林宜富				施工進度概況 (101/10/25)		預定	實際	比較
業主：黃偉麟		銘興營造：黃忠義				執行單位		2.22%	0%	-2.22%
項次/日期	問題(討論內容)	決議(處理方法)	業主	建築師	銘興營造	期限 (完成日期)	結果 (成果 追蹤)			
1	1011004 工程已復工,整體工程進度表(含網圖)何時可提出? 1011011 同上, 101/10/8 已提出。	請銘興營造配合於 101/10/9 前提出送審。 第二次送審期限 101/10/16。(缺文件送審單、進度網圖, 應顯示累積工作天數、月完成金額, 請蓋大小章及專任工程人員或工地主任簽名) 請銘興營造配合於 101/10/25 前提出送審	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/09 101/10/16 101/10/25	追蹤			
2	1011018 同上, 第二次修正尚未提出。 1011004 工程已復工, 工地工務所何時可設立? 以利工地事務及進度之推行。另工地臨時用電及水是否已完善? 1011025 同上, 工務所尚未完成。	請銘興營造配合於 101/10/20 前完成工地工務所之設立。 請銘興營造配合於 101/10/10 前完成	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/20 101/10/10	追蹤			
3	1011004 施工計畫書、品質計畫書(修正二板), 何時可提出? 事務所第 2 次審查意見已於 101/9/20 回覆。 1011011 同上, 101/10/8 已提出。 1011018 事務所第 3 次審查意見已於 101/10/16 於事務所詳細告知蕭小姐, 何時可修正完成提出。	請銘興營造配合於 101/10/8 前提出送審。 事務所審查中。 請銘興營造配合於 101/10/25 前修正完成提出。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/08 101/10/25	追蹤			
4	1011004 勞工安全衛生計畫書(修正一版), 何時可提出? 1011011 同上, 101/10/8 已提出。 1011018 事務所第 2 次審查意見已於 101/10/16 於事務所詳細告知蕭小姐, 何時可修正完成提出。 1011025 同上, 修正二版 101/10/23 已提出。	請銘興營造配合於 101/10/8 前提出送審。 事務所審查中。 請銘興營造配合於 101/10/25 前修正完成提出。 事務所審查中。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/08 101/10/25	追蹤			

1011004	何時可提出混凝土預拌廠-混凝土配比資料供核備？ 同上，尚未提出。	請銘興營造配合於 101/10/10 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/10	追蹤
1011011	同上，尚未提出。	延至 101/10/30 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/30	追蹤
13	1011018 1011025	已於 101/10/17 提出。 同上，事務所已於 101/10/22 回覆同意備查，何時可安排會同業主試廠拌作業？	請銘興通知預拌廠配合於 101/10/29 安排會同業主試廠拌作業。	黃偉麟	林宜富	101/ /	追蹤
16	1011004	何時可提出基礎鋼筋施工圖供核備？	請銘興營造配合於 101/10/30 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	101/10/30	追蹤
17	1011004	何時可提出水電、消防設備管材型錄供核備？	請銘興營造配合於 101/10/30 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	101/10/30	追蹤
18	1011011 1011025	請向設計單位取有圖框及簽字之第二原圖紙，製作機電及建築 A0 施工藍晒圖各 4 份（業主 1 份、事務所 3 份），供施工及查驗使用。 同上，尚未提出。	請銘興營造協調黃銘斌建築師事務所，取得第二原圖紙並於 101/10/20 前完成藍晒圖冊製作。	黃偉麟	林宜富	101/10/20	追蹤
19	1011011	本工程一、四樓對調變更設計，已奉主管機關核定在案，請設計單位及業主儘速與施工單位完成變更設計續約，以利施工面展開。	請業主於 101/10/30 前，分別與監造、施工單位完成變更設計續約。	黃偉麟	林宜富	101/10/30	追蹤
20	1011018	本工程合約內之詳細價目表，第壹項發包工程費、第一項建築工程、第 B 項結構工程第 5、6 項 2000psi 及 3000psi 預拌混凝土（含澆置），使用廠牌規定為台泥、亞泥、國產或同級品。	依本工程合約施工說明書第一章第 630 節同等品替代規定：「工程材料同等品使用，係因工期長而有新產品或新工法出現時，或契約所訂之廠牌缺貨、不生產時，經函報主辦機關審可後替代之」；請銘興營造公司依該施工章節規定辦理。	黃偉麟	林宜富	101/10/30	結案
21	1011018	本工程施工期限，為限期完工（自開工日起，500 個日曆天完工），因非工作天計算，所有天數均算工期（特定因素除外），故每月工期檢討表，不需要填報。	請銘興營造公司依本工程合約施工約定權責分工表，填報「施工日誌」及「施工週報表」各 2 份，於每週一中午前將上週「施工日誌」及「施工週報表送監造單位，俾監造日誌送業主備查。	黃偉麟	林宜富		追蹤
22	1011018 1011025	本工程最後法定開工日為 101 年 9 月 28 日，何時取得主管機關同意申報開工。 同上。	請銘興營造公司依本工程合約施工約定權責分工表，掌握管制執行，以免造成建造執照失效。 已同意申報開工。	黃偉麟	林宜富	已於 10 月 16 日 報准開工	結案

花蓮善牧中心擴充遷移安置處所（棕樹學園）新建工程 工地會議紀錄（第4次）

註：本會議紀錄視同正式文件

- 一、時間：101年10月25日上午10時30分
- 二、地點：財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心
- 三、主持人：_____
- 四、出席參加會議單位代表人員：

參加單位	簽名
財團法人台灣基督教 門諾會附設花蓮縣私 立善牧中心	
黃銘斌建築師事務所	
銘興營造股份 有限公司	
其他列席單位	

- 五、會議討論事項：詳工地協調會會議紀錄（如附件）

財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心 函

地 址：花蓮市文苑路 12 號 6 樓
電 話：03-8224614#321
傳 真：03-8224617
承辦人：黃偉麟

受文者：花蓮縣私立善牧中心

發文日期：中華民國 101 年 11 月 2 日

發文字號：(101)門善字第 216 號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：一、會議紀錄，紙本，5 頁。一、會議簽到表，紙本，1 頁。

主旨：檢送本中心擴充遷移安置處所(棕樹學園)新建工程第 5 次施工協調會議紀錄乙份，如附件。請查照！

說明：

- 一、截至本週四施工進度：預定 2.22%，實際 0%，落後-2.22%。
- 二、本次會議紀錄第 11、13 及 14 項，應送審分項施工計畫書、施工圖及水電、消防、空調、電梯等設備材料型錄，請 貴公司依核定監造計畫書及整體工程進度表，訂定送審文件時程管制表，送監造單位及業主管制辦理。
- 三、另會議紀錄第 16 項，有關一、四樓調整變更續約，因貴公司對本案追加減數量有疑慮，請設計單位會同施工單位依 101 年 7 月 19 日變更設計結論，重新會算後送業主辦理。
- 四、本工程基地東南側與鄰地交接處，因屋主（中美五街 45、43 及 41 號）對界址仍有疑慮，請 貴公司依原定鑑界日期（101 年 11 月 6 日上午 9 時），向鄰地確認界址後，並妥善做好敦親睦鄰工作，以利地下室開挖。

正本：銘興營造股份有限公司

副本：黃銘斌建築師事務所、財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心（均請查照）

董事長 林志明

本案依照分層負責授權主管 執行長 判發

■ 工地協調會議紀錄		花蓮善牧中心擴充遷移安置處所(棕樹學園)新建工程		會議日期：101/11/1				
□ 施工說明會		編號：第 05 次		會議地點：花蓮縣私立善牧中心				
主 業	席：黃偉麟 主：黃偉麟	事項	務所：林宜富 銘興營造：黃忠義	決 議 (處 理 方 法)	執行單位		實 際 期 限 (完成日期)	比 較 結 果 (成果 追蹤)
					業 主	建 築 師		
項次/日期	問 題 (討 論 內 容)							
1	1011004 1011011 1011018 1011101	工程已復工，整體工程進度表(含網圖)何時可提出？同上，101/10/8已提出。 同上，第二次修正尚未提出。 已於101/10/25提出。	1. 請銘興營造配合於101/10/9前提出送審。 2. 第二次送審期限101/10/16。(缺文件送審單、進度網圖，應顯示累積工作天數、月完成金額，請蓋大小章及專任工程人員或工地主任簽名)。 3. 請銘興營造配合於101/10/25前提出送審。 4. 網狀圖與下方桿狀圖施工天數應對齊，請銘興營造101/11/2前修正後提出。	黃偉麟 林宜富	黃忠義	101/10/09 101/10/16 101/10/25	追蹤	
2	1011004 1011025	工程已復工，工地工務所何時可設立？以利工地事務及進度推行。另工地臨時用電及水是否已完善？同上，工務所尚未完成。	1. 請銘興營造配合於101/10/20前完成工地工務所之設立。 2. 請銘興營造最遲管制於101/11/10前完成。	黃偉麟 林宜富	黃忠義	101/10/20 101/11/10	追蹤	
3	1011004 1011011 1011018 1011101	施工計畫書、品質計畫書(修正二板),何時可提出？事務所第2次審查意見已於101/9/20回覆。 同上，101/10/8已提出。 事務所第3次審查意見已於101/10/16於事務所詳細告知蕭小姐，何時可修正完成提出。 已於101/10/24、25提出。	1. 請銘興營造配合於101/10/8前提出送審。 2. 事務所審查中。 3. 請銘興營造配合於101/10/25前修正完成提出。 4. 施工計畫書已於101/10/29發文同意備查,品質計畫書事務所審查中。(計劃書文件請銘興營造補用印)	黃偉麟 林宜富	黃忠義	101/10/08 101/10/25	追蹤	

1011004	勞工安全衛生計畫書(修正一版),何時可提出?	1. 請銘興營造配合於 101/10/8 前提出送審。 2. 事務所審查中。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/08 101/10/25	結案
1011011	同上, 101/10/8 已提出。						
1011018	事務所第 2 次審查意見已於 101/10/16 於事務所詳細告知蕭小姐, 何時可修正完成提出。	3. 請銘興營造配合於 101/10/25 前修正完成提出。 4. 事務所審查中。					
1011025	同上, 修正二版 101/10/23 已提出。	5. 勞工安全衛生計畫書已於 101/10/29 發文同意備查。(計劃書文件請銘興營造補用印)					
1011101	同上		黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/20	結案
1011004	請儘速提出工地周邊安全圍籬及環保清潔設施(含簡易洗手台)平面圖供核備, 有關建築物周邊圍籬施工前, 請銘興營造應先做好敦親睦鄰及告知協商好圍籬施作位置, 以免影響周邊鄰房及檔土支撐、點井、止水灌漿等作業之施工。	1. 請銘興營造配合於 101/10/20 前提出送審。 2. 事務所審查中。 3. 事務所已於 101/10/25 發文同意備查。	黃偉麟	林宜富	黃忠義		
1011025	同上, 101/10/17 已提出。						
1011101	同上		黃偉麟	林宜富	黃忠義		追蹤
1011004	工地圍籬依規定設置警示燈及貼警告標誌, 並請銘興營造做好工地出入口安全管制措施, 以維安全。	請銘興營造配合依規定辦理。					
1011004	地下室開挖擋土支撐及點井抽排水施工計畫書, 何時可提出?(開工前應提出)	1. 請銘興營造配合於 101/10/15 前提出送審。 2. 請銘興營造儘速配合於 101/10/18 前提出送審。 3. 請銘興儘速於 101/10/25 前提出送審, 以免影響工進。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/15 101/10/18 101/10/25	結案
1011018	同上, 尚未提出。						
1011025	同上, 尚未提出。						
1011101	同上, 101/10/25 已提出。	4. 安全措施(擋土支撐)計畫書已於 101/10/30 發文同意備查。(計劃書文件請銘興營造補用印)					
1011004	何時可提出止水灌漿水泥配比相關資料供核備?	1. 請銘興營造配合於 101/10/15 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/15 101/10/25	追蹤
1011018	已於 101/10/12 提出。事務所於 101/10/16 在事務所將審查意見告知蕭小姐, 何時可修正提出。(已發文)	2. 請銘興營造儘速配合於 101/10/25 前提出送審。 3. 事務所審查中。					
1011101	同上, 101/10/24 已提出。		黃偉麟	林宜富	黃忠義		
1011004	營建剩餘土石方計畫書, 何時可提出供事務所及業主用印, 以免影響地下室開挖作業之進行?	1. 請銘興營造配合於 101/10/10 前提出用印。 2. 延至 101/10/12 提出計畫送監造及業主副署用印。 3. 請銘興營造掌握核定時效, 以免影響地下室開挖。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/10 101/10/16 101/10/30	追蹤
1011011	同上						
1011018	已於 10 月 12 日提出用印, 何時主管機關核定?						

	1011101	同上	4.	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/30	追蹤
10	1011004	模板工程施工計畫書、鋼筋工程施工計畫書，何時可提出？	1. 請銘興營造配合於 101/10/30 前提出送審。 2. 事務所審查中。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/30	追蹤
	1011101	同上，101/10/24 已提出。						
11	1011004	分項施工計畫書、施工圖、材料/設備送審時程管制表，何時可提出？	1. 請銘興營造配合於 101/10/30 前提出送審。 2. 請銘興營造配合於 101/11/10 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/30 101/11/	追蹤
	1011101	同上，尚未提出。						
	1011004	何時可提出混凝土預拌廠及配比設計資料供核備？	1. 請銘興營造配合於 101/10/10 前提出送審。 2. 延至 101/10/30 前提出送審。 3. 事務所審查中。					
	1011011	同上，尚未提出。						
	1011018	已於 101/10/17 提出。						
12	1011025	同上，事務所已於 101/10/22 回覆同意備查，何時可安排會同業主試廠拌作業？	1. 預計於 101/10/29 會同業主至國產預拌混凝土廠辦理試廠拌作業。 2. 銘興營造已於 101/10/29 會同業主及監造單位赴國產預拌混凝土廠實施廠驗完畢，管制 101/11/26 實施 28 天試體抗壓試驗。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/10 101/10/30 101/11/26	追蹤
	1011101	同上。						
13	1011004	何時可提出基礎鋼筋施工圖供核備？	1. 請銘興營造配合於 101/10/30 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/30	追蹤
	1011101	同上，尚未提出。	2. 請銘興營造配合於 101/11/20 前提出送審。				101/11/	
14	1011004	何時可提出水電、消防設備管型錄供核備？	1. 請銘興營造配合於 101/10/30 前提出送審。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/30	追蹤
	1011101	同上，PVC 管已於 101/10/26 發文同意備查，ENT 管及消防管何時可提出？	2. 請銘興營造配合於 101/11/20 前提出送審。					
15	1011011	請向設計單位取有圖框及簽字之第二原圖紙，製作機電及建築 A0 施工藍晒圖各 4 份（業主 1 份、工務所 3 份），供施工及查驗使用。	1. 請銘興營造協調黃銘斌建築師事務所，取得第二原圖紙並於 101/10/20 前完成藍晒圖冊製作。 2. 銘興營造已於 101/10/26 完成藍晒圖冊製作。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/26	結案
	1011025	同上，尚未提出。						
16	1011011	本工程一、四樓對調變更設計，已奉主管機關核定在案，請設計單位及業主儘速與施工單位完成變更設計續約，以利施工面展開。	1. 請業主於 101/10/30 前，分別與監造、施工單位完成變更設計續約。 2. 業主已於 101/10/25 完成變更設計續約，請銘興營	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/30	追蹤

				造儘速完成用印簽約。 3. 請設計單位及施工廠商重新會 算報費至核定。					
1011101	有關銘興營造針對變更設計追加減之項目及數量有 意見，請銘興營造提出追加減項目之數量計算式供 設計單位核對								
17	1011018	本工程施工期限，為限期完工（自開工日起，500 個日曆天完工），因非工作天計算，所有天數均算工 期（特定因素除外），故每月工期檢討表，不需要填 報。		1. 請銘興營造公司依本工程合約施工約定權責分工 表，填報「施工日誌」及「施工週報表」各 2 份， 於每週一中午前將上週「施工日誌」及「施工週 報表送監造單位，併監造日誌送業主備查。 2. 施工日誌及施工週報表請銘興營造補公司章。	黃偉麟	林宜富	黃忠義		追蹤
18	1011025	施工廠商提出「基地南側界址未確認」及「基地東 北側鄰房影響地下室鋼樁施打」等施工疑難問題。		1. 請銘興營造依程序申請鑑界，並提出鋼軌樁施工 疑難問題（含建議方案），供監造單位研議解決。 2. 花蓮地政事務所已於 101/10/25 第二次鑑界完畢。 3. 監造單位已於 101/10/26 同意銘興營造建議案：鋼 軌樁施打與 85 號鄰房基腳退縮 40 公分，俟地下 室基礎結構完成後，再向外擴挖至設計位置。 4. 本案因辦理第二次鑑界期間，業主已同意自 101/10/22 起，至 101/10/25 日止，不計工期。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/25	結案
19	1011025 1011101	花蓮縣政府建管科要求攜帶建造執照正本，辦理營 建剩餘土石方運送憑證核章及列管事宜；另有關道 路權及環保污染防治說明等，請逕洽相關單位申請。		1. 請銘興營造公司向監造單位領取建造執照正本 後，依相關規定辦理。 2. 請銘興營造公司管制於 100/10/30 前完憑證核章 及列管。	黃偉麟	林宜富	黃忠義	101/10/30	追蹤
20	1011025	花蓮縣政府建管科要求本工程於辦理基礎及放樣勘 驗申報時，將會同施工廠商專業工程人員及監造單 位於現地共同辦理。		1. 請銘興營造公司，依相關規定管制辦理。	黃偉麟	林宜富	黃忠義		結案
21	1011101	本工程基地東南側與鄰地交接處，現況鄰房排水無 法渲洩。		1. 請銘興營造公司查明鄰房排水狀況，應於地下室 開挖前做好基地周邊匯流排水作業（尤其污水）， 以免影響地下室開挖。	黃偉麟	林宜富	黃忠義		追蹤

22	1011101	本工程已取得內政部核發「候選綠建築證書」在案。	1. 本案後續「綠建築標章」申請，請銘興營造公司及黃銘斌建築師事務所，依內政部「綠建築標章申請審核認可及使用作業要點」規定施工暨申辦。	黃偉麟	林宜富	黃忠義			追蹤

施工單位確認：

蕭純志
林柏翔

監造單位確認：

林宜富

業主確認：

黃偉麟

花蓮善牧中心擴充遷移安置處所（棕樹學園）新建工程 工 地 會 議 紀 錄（第 5 次）

註：本會議紀錄視同正式文件

一、時間：101 年 11 月 1 日上午 10 時 30 分

二、地點：財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心

三、主持人： _____

四、出席參加會議單位代表人員：

參 加 單 位	簽 名
財團法人台灣基督教 門諾會附設花蓮縣私 立善牧中心	黃偉建
黃銘斌建築師事務所	林育信
銘興營造股份 有限公司	那柏穎 蕭純玉
其他列席單位	

五、會議討論事項：詳工地協調會會議紀錄（如附件）